

Obra: AMPLIAÇÃO CRECHE ANGELINA REMOR

Unidade Federativa:

Cronograma de Planejamento

PLANEJAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 36.985,45	12,51%	100%			
2	FUNDAÇÕES	R\$ 25.893,67	8,76%	60%	40%		
3	SUPERESTRUTURA	R\$ 43.812,51	14,82%		60%	40%	
4	SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL	R\$ 25.053,37	8,47%		70%	30%	
5	ESQUADRIAS	R\$ 25.718,72	8,70%		40%	60%	
6	SISTEMAS DE COBERTURA	R\$ 16.714,27	5,65%		70%	30%	
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 3.056,90	1,03%	100%			
8	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	R\$ 34.004,73	11,50%		40%	60%	
9	SISTEMAS DE PISOS	R\$ 9.847,20	3,33%		30%	70%	
10	PINTURAS E ACABAMENTOS	R\$ 8.516,25	2,88%				100%
11	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 3.441,35	1,16%		20%	40%	40%
12	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 12.923,31	4,37%			60%	40%
13	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$ 3.897,01	1,32%		20%	40%	40%
14	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R\$ 9.434,85	3,19%		20%	40%	40%
15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO	R\$ 97,62	0,03%			60%	40%
16	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	R\$ 15.957,23	5,40%		20%	20%	60%
17	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	R\$ 192,80	0,07%		100%		
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R\$ 10.427,75	3,53%	20%	40%	20%	20%
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 6.809,76	2,30%			50%	50%
20	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 2.932,22	0,99%				100%
Valores totais		295.716,97	100,00%	19,50%	54,55%	87,00%	100,00%

CAMILA ALANO PERITO
CAU/SC: A- 1358260