

GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TREVISO
SECRETARIA DE OBRAS
OBRA: COBERTURA DE QUADRA ESPORTIVA MARIA BROGNI
ENDEREÇO: Angelo Dal Bó, Centro – Treviso/SC

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL		PERÍODO											
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.733,37	1,23%	R\$ 2.733,37	1,23%										
02	ESTRUTURA EM CONCRETO	R\$ 43.206,22	19,42%	R\$ 21.603,11	9,71%	R\$ 21.603,11	9,71%								
03	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 2.430,46	1,09%					R\$ 2.430,46	1,09%						
04	ESTRUTURA METÁLICA	R\$ 83.730,44	37,63%					R\$ 27.910,15	12,54%	R\$ 27.910,15	12,54%	R\$ 27.910,15	12,54%		
05	COBERTURA	R\$ 54.147,55	24,34%									R\$ 54.147,55	24,34%		
06	PINTURA E ACABAMENTOS	R\$ 16.354,80	7,35%									R\$ 8.177,40	3,68%	R\$ 8.177,40	3,68%
07	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 5.585,18	2,51%											R\$ 5.585,18	2,51%
	TOTAL	R\$ 208.188,02	93,57%	24.336,48	10,94%	21.603,11	9,71%	30.340,61	13,64%	27.910,15	12,54%	90.235,10	40,55%	13.762,58	6,19%
	VALOR ACUMULADO			24.336,48	10,94%	45.939,59	20,65%	76.280,20	34,28%	104.190,34	46,83%	194.425,44	87,38%	208.188,02	93,57%
	TREVISO, FEVEREIRO DE 2022	RESPONSÁVEL TÉCNICO: CAMILA ALANO PERITO CAU/SC: A-1358260													